## 于田县水利局粮食产能提升项目水利骨干 工程建设简报

第 2 期

于田县水利局

2025年5月16日

## 于田县全力推进粮食产能提升项目水利骨干工程建设

为深入贯彻落实习近平总书记关于治水事业的重要指示精神,于田县水利局在县委、县政府的坚强领导与地区水利局的悉心指导下,积极践行"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"方针,大力推进于田县 2025 年粮食产能提升项目阿热勒段场外水利骨干工程(二期)调蓄沉砂池工程建设,为区域农业发展与生态改善筑牢水利根基。



一、项目基本情况

该项目于 2024 年 12 月 2 日完成招投标,主要建设内容为新建 720 万 m³调蓄沉砂池及配套设施,总投资 2.35 亿元。春节假期结束后,项目于 2025 年 2 月 10 日迅速复工复产,

计划 2025 年 11 月 30 日完工。目前,坝体填筑已完成,正在有序开展库盘清理作业,后续将进行铺设土工膜、浇筑混





凝土等关键施工。

- 二、精心组织, 加快项目建设
- 1. 领导一线督导: 局主要领导高度重视, 多次亲临施工现场, 组织协调项目进度、安全生产等工作, 深入排查各类隐患, 确保项目顺利推进。
- 2. 专业干部驻场:派驻经验丰富、责任心强的干部进驻 工地,负责协调管理项目进度、质量及相关问题,及时为施 工方解决难点、疏通堵点。
- 3. 建立周例会机制:通过周例会及时沟通项目进展,研究解决建设中遇到的问题,全力推动项目提速提质提效,确保早开工、早建设、早显效。
- 4. 严把质量关:坚持高标准、严要求,建立完善质量管理体系与监督机制,加强工序质量检测,对工程建设全过程严格把关。

## 三、项目建成意义

项目建成后,将充分利用皮什盖河、阿羌河水资源,通

过新建引水渠,配套沉沙调节池、输水骨干管网及灌区滴灌系统,有效解决新增3万亩耕地及1500亩林地灌溉用水问题,增加群众收入,促进农业发展。同时,改善灌区生态环境,改变库区气候条件,在防沙治沙、劳动就业以及工业园区用水保障等方面发挥更大作用,提升人民群众的获得感、幸福感。

于田县水利局将继续秉持"为人民服务"宗旨,以高度 责任感和使命感扎实推进项目建设,确保项目早日建成投入 使用,为于田县经济社会高质量发展贡献水利力量。

