

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）											简要绩效目标	项目完成情况	
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金			地方政府债券资金
合计								122919.8988	42094.743	78065.9959	66307.36	42525	3292	1411	193	133	7162	2091.36	9500		
1	YT-2021-04	于田县壮大村集体经济项目（8万只多胎羊养殖）	续建	2021-2022	阿日希乡、托格日尕孜乡、斯也克乡、先拜巴扎镇、兰干乡、加依乡、阿热勒乡、希吾勒乡、喀尔克乡、奥依托格拉克乡、木尕拉镇、科克亚乡、英巴格乡、兰干博孜亚农场	采购多胎生产母羊8万只，年龄1-2岁之间，每只平均体重35公斤，健康无疾病，且具备生产母羊配种、生产等条件。	农业农村局	19045	12312	6733.00	6728.00	6728								通过项目实施，发展羊产业，按照政府投资的8%向村委会核算综合收益用于壮大村集体经济	项目已完工
2	YT-2021-06	于田县多胎羊养殖项目	续建	2021-2022	阿日希乡、托格日尕孜乡、斯也克乡、先拜巴扎镇、兰干乡、加依乡、阿热勒乡、希吾勒乡、喀尔克乡、奥依托格拉克乡、木尕拉镇、科克亚乡、英巴格乡、兰干博孜亚农场	采购多胎生产母羊5.8万只，年龄1-2岁之间，每只平均体重35公斤，健康无疾病，且具备生产母羊配种、生产等条件。	农业农村局	4310.326	1210.326	3100.00	2600.21	2600.21								通过项目实施，发展羊产业，扩大养殖规模，增加农户收入	项目已完工
3	YT-2021-02	于田县生态鹅产业基地项目（二期）	续建	2021-2022	玫瑰小镇	建设种鹅养殖场1座，并购置孵化、育雏、养殖设备及附属配套；新建1万吨冷库，并购置冷库制冷设备及货架；	农业农村局	15068.96	11125.382	2214.8888	2214.89	2141.293289						73.60		通过发展鹅产业，带动农户增加收入	项目已完工
4	YT-2021-56	于田县2020、2021年度农业高效节水增收试点项目	续建	2021-2022	喀尔克乡、斯也克乡、奥依托格拉克乡、阿热勒乡、木尕拉镇、英巴格乡、希吾勒乡、托格日尕孜乡共7个乡镇，吉日木提热克村、拜什托格拉克村等43个行政村	实施高效节水灌溉面积8.13万亩，分属两个灌区，其中于田县昆仑灌区 6.63 万亩，于田县奥依托拉克灌区 1.5 万亩。涉及于田县8个乡镇，灌溉方式为滴灌。根据项目区水源及地形条件，三个乡镇（奥依托拉克乡部分面积、阿热勒乡和托格日孜乡）采用自压管道输水，自压滴灌，面积 2.53 万亩；其余乡镇均为加压滴灌，面积 5.6 万亩，主要建设内容为：（1）自压沉沙调节池 3 座；（2）加压沉沙调节池，49 座；（3）自压输配水管网及建筑物 3 套；（4）98 个田间系统管网及建筑物；（5）72 套田间系统首部及管理房；（6）新建灌溉系统引水渠及建筑物；（7）架设 10kv 电力线路 83.21km；低压配电系统 75 处；（8）土地平整面积 0.5 万亩；	水利局	21954.82	15597.56	6357.26	5011.75	5011.75								通过项目的实施，控制节水灌溉面积，提高水资源利用率，提高土地产量	项目已完工
5	YT-2021-57	于田县团结渠首除险加固工程	续建	2022.01-2022.12	英巴格乡	引水闸:本渠首引水闸共一孔,闸孔净宽4.2m,设计引水流量7.7m³ /s,闸底板高程1377.20m,本次仅对原闸进行加固,闸墩加高0.3m,拆除重建胸墙、拆除重建人行桥板、启闭梁,更换闸门及启闭设备,对上游铺盖、下游扭面进行拆除重建,对闸底板和闸墩损坏部位进行补强,新建闸房,增加下游引水渠柔性连接段。 2、泄洪冲砂闸:本渠首泄洪冲砂闸共3孔,闸室结构为开敞式,闸底板与闸墩为整体式钢筋混凝土结构,单孔净宽4m,总净宽12m,闸底板高程1377.20m,本次仅对原闸进行加固,闸墩加高0.3m,拆除重建人行桥、启闭梁、上游铺盖、下游消力池及海漫段,更换闸门及启闭设备,修复原闸底板及闸墩破损部位,新建闸房。 3、溢流堰(橡胶坝):本渠首溢流堰(橡胶坝)总长60m,基础顶高程1377.63m,本次除险加固对橡胶坝袋进行更换,同时对人行桥栏杆及木板进行更换。 4、导流堤:对左岸上下游导流堤进行拆除重建,重建长度为596.1m,其中上游209m,下游387.1m;对右岸导流堤进行加高,加高高度为0.3m,同时对右岸导流堤损坏部位进行修复。	水利局	2002.44		2002.44	200.00	200								对影响工程安全运行的病险部位进行加固、完善及配套,确保工程安全运行,以确保克里雅河下游安全泄洪、加强了河道的统一管理。	项目已完工

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）											简要绩效目标	项目完成情况		
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划											
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金			
6	YT-2021-58	于田县解放渠首除险加固工程	续建	2022.01-2022.12	木尕拉镇	1、引水闸:本渠首引水闸共一孔,闸孔净宽3.0m,设计引水流量8.3m³/s,闸底板高程1388.4m,本次新建进水闸、将原进水闸闸址调整到冲沙闸左侧、河道右岸。对原进水闸闸室、前后连接段、闸上排架柱进行拆除。 2、增加进水闸至老进水闸渠道连接段260m,渠道设计底宽4.0m,渠深1.8m,设计水深1.3m。渠道衬砌结构:渠底采用40cm雷诺护垫+40cm砂砾垫层。边坡采用10cm厚现浇C25砼板+40cm砂砾垫层。渠道两侧坡脚设置阻滑墙两道,断面尺寸宽×高为:0.3 × 0.8m。 3、泄洪冲砂闸:本渠首泄洪闸共10孔,闸室结构为开敞式,闸底板与闸墩为整体式钢筋混凝土结构,单孔净宽3.2m,总净宽32m,闸底板高程1388m,本次仅将原闸墩加高1.1m,重建闸后人行桥,桥宽1.5m,共11跨。对闸前铺盖、闸后护坦均拆除重建,在护坦末端设3.6m深防冲墙。 4、溢流堰:将溢流堰边墙加高1.1m,采用钢砼结构,墙厚0.4m。对溢流堰后护坦拆除重建,在护坦末端设3.6m深防冲墙。 5、导流堤:对上下游导流堤进行拆除重建,重建长度为501.94m,其中上游左岸201.84m,上游右岸226.58m;下游左岸49.11m,下游右岸24.41m。护坡采用20cm厚C25混凝土板衬砌,板块尺寸3x3m	水利局	1402.14		1402.14	1259.47	1259.47									对影响工程安全运行的病险部位进行加固、完善及配套,确保工程安全运行,以确保克里雅河下游安全泄洪、加强了河道的统一管理。	项目已完工
7	YT-2021-30	先拜巴扎镇鸽子养殖合作社补助项目（三期）	续建	2022.01-2022.12	先拜巴扎镇	建设青年鸽舍11栋,单栋建设面积600㎡;新建周转鸽舍22栋,单栋建设面积450平方米;配套建设无害化处理室1间,污水处理池1个,堆粪场2000平方米,冷库1座及相关附属配套设施。	先拜巴扎镇	1311.8588	773.4757	538.38	538.38	538.38								通过项目的实施,进一步完善产业链解决低收入户就业问题,增加收入。	项目已完工	
8	YT-2021-41	于田县英巴格乡艾山玉孙村等8个村2021年1万亩高标准农田建设项目	续建	2021-2022	英巴格乡托什坎塔合塔村、托克散墩村、艾山玉孙村、库如格依来克村、阿亚格兰帕村、喀瓦艾日可村、艾斯尼提木村、康托喀依村	建设防渗斗农渠道36条,总长16.941千米,配套渠系建筑物387座,其中:节制分水闸345座,农桥42座;土地平整3000亩,修筑田间道路6.487千米。	农业农村局	1413.926	1076	337.93	337.93							337.93		通过项目的建设可有效防止土壤的次生盐碱化,有利于土壤生态环境的改善,有利于全县生态环境的改善,同时也改善了当地人们的生活与生产环境,为粮食安全奠定坚实基础。	项目已完工	
9	YT-2022-01	于田县科克亚乡兔笼设备购置项目	新建	2022.1-2022.3	科克亚乡巴什艾格来村	购置繁育育肥一体笼2176组,每组24个笼位,共计52224个,每个笼位330元,共需资金1723.392万元;	科克亚乡	1723.39		1723.39	752.58	752.58								通过项目实施,完善产业链,发展壮大兔产业,带动农户发展养殖业,增加收入	在建	
10	YT-2022-02	于田县喀尔克乡兔笼设备购置项目	新建	2022.1-2022.3	喀尔克乡吐孜库孜来克村	购置75栋兔笼传送带150条,每条3.2万元,共需资金480万元。	喀尔克乡	480.00		480.00	480.00							480.00		通过项目实施,完善产业链,发展壮大兔产业,带动农户发展养殖业,增加收入	在建	
11	YT-2022-03	于田县兔产业养殖基地附属配套提升建设项目	新建	2022.1-2022.3	托格日尕孜乡、科克亚乡、阿日希乡、喀尔克乡	一、于田县托格日尕孜乡:新建兔场内道路3246平方米,堆粪场3000平方米,室外粪沟763.7米及配套设施 二、于田县科克亚乡:1#兔场新建室外集尿池19个及配套设施,采购采暖炉27套,吸污车3辆;2#兔场新建场内道路10172.93平方米,室外粪沟3971米及配套设施,堆粪场6000平方米,室外电力及配套设施 三、于田县阿日希乡:新建兔场内道路1047.13平方米,堆粪场3000平方米及配套设施 四、于田县喀尔克乡:新建兔场内道路7323.4平方米	农业农村局	1550.00		1550.00	1105.75	1105.75								通过项目实施,完善产业链,发展壮大兔产业,带动农户发展养殖业,增加收入	在建	
12	YT-2022-04	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙引水工程	续建	2022.01-2022.12	斯也克乡	新建渠道长度15.49公里,设计流量1-3立方米/秒,配套建筑6座	水利局	2182		2182	1961.90	362							1600	为农牧业发展提供保障,增加农牧民收入	项目已完工	
13	YT-2022-05	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙输水工程	续建	2022.01-2022.12	斯也克乡	新建渠道长度14.42公里,设计流量5-6立方米/秒,配套建筑物3座	水利局	2648		2648	2381.80	382							2000	为农牧业发展提供保障,增加农牧民收入	项目已完工	

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
14	YT-2022-06	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙分水工程	续建	2022.01-2022.12	斯也克乡	新建渠道长度20.24公里，设计流量6立方米/秒，配套建筑物2座	水利局	4569		4569	4036.09	536							3500	为农牧业发展提供保障，增加农牧民收入	项目已完工
15	YT-2022-07	于田县克里雅河中下游森林草原灌溉防沙治沙电力配套设施项目	续建	2022.01-2022.12	斯也克乡	项目用电负荷20000KW，2座35KV建议变电，10WVA变压器两台。输变电线路31.4千米。	水利局	3400.47		3300.00	3080.96	3081								为农牧业发展提供保障，增加农牧民收入	项目已完工
16	YT-2022-10	科克亚乡、阿日希乡拱棚及附属配套设施建设项目	新建	2022.01-2022.12	科克亚乡、阿日希乡	新建拱棚701座，其中：科克亚乡650座、阿日希乡51座，方钢结构，单座拱棚占地面积0.3亩，每座投资2000元	科克亚乡、阿日希乡	140.2		140.20	140.20	140.20								通过项目实施，帮助农户发展产业增加收入	项目已完工
17	YT-2022-11	于田县先拜巴扎镇道路附属建设项目	新建	2022.01-2022.12	先拜巴扎镇	新建钢制箱梁40米人行天桥一座，桥面宽4米，高5.5米，梯道3米及地坪、栏杆等附属设施。	住建局	550		400.00	400.00							400	通过该项目的实施使先拜巴扎镇315国道两边农牧民交通安全的提升。	项目已完工	
18	YT-2022-13	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-土地平整及道路硬化项目	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	对托格日尕孜村约180000平方米的土地进行平整；对道路及巷道地面进行硬化，约10487.96平方米；配套建设相关附属设施	托格日尕孜乡	234.49		234.49	234.49						234.49		通过项目实施，发展产业、改善生产生活条件，完善基础设施配套，建设示范乡村。	项目已完工	
19	YT-2022-14	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-羊圈建设	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	新建单座建设面积144平方米（16*9）砖混结构标准化羊圈28个及相关附属配套设施,用于壮大村集体经济。	托格日尕孜乡	103.60		103.60	103.60						103.60		通过项目实施，发展产业、改善生产生活条件，完善基础设施配套，建设示范乡村。	项目已完工	
20	YT-2022-15	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-文化长廊	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	修建文化长廊3公里，地面硬化7147.32平方米。	托格日尕孜乡	211.91		211.91	211.91						211.91		通过项目实施，发展农户庭院经济，增加收入，助力乡村振兴示范村建设	项目已完工	
21	YT-2022-16	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目—养殖鱼塘及附属设施	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	新建养殖鱼塘1个，总面积6777.39m²及配套附属设施建设	托格日尕孜乡	100.00		100.00	100.00						100.00		通过项目实施，发展休闲旅游，增加农民收入，助力乡村振兴示范村建设	项目已完工	
22	YT-2022-17	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-农村道路建设	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	新建农村道路5.5公里及相关附属配套设施	托格日尕孜乡	350.00		350.00	350.00						350.00		通过项目实施，进一步完善示范村基础设施条件	项目已完工	
23	YT-2022-18	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目—土地平整及附属配套建设	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	全村土地进行平整，平整面积114552平方米，并配套修建附属设施。	斯也克乡	362.80		362.80	362.80						362.80		通过项目实施，完善村基础设施	项目已完工	

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
24	YT-2022-19	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-文化长廊	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	投资105.374万元，对克提其村道路两旁进行改造，修建文化长廊0.88公里、地面铺设2640平方米及门头1座，	斯也克乡	105.374		105.374	105.37						105.374			通过项目实施，带动农户发展产业，增加收入，助力乡村振兴示范村建设	项目已完工
25	YT-2022-20	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-农副产品综合服务中心	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	新建农副产品综合服务中心用房1栋，建筑面积601.06㎡，新建公厕1座，建筑面积60.46㎡，及配套的室外给排水、消防、供配电、场地硬化等工程。	斯也克乡	531.83		531.83	531.83						531.83			通过项目实施，带动农户发展产业，增加收入，助力乡村振兴示范村建设	项目已完工
26	YT-2022-21	于田县售肉亭购置项目	新建	2022.01-2022.12	于田县各乡镇	购置成品售肉亭100个，面积为7平方米/个，配套冷藏设备、挂钩等设施设备	农业农村局	300		300.00	269.00	269								通过项目实施，增加就业岗位，带动农户增加收入	项目已完工
27	YT-2022-22	于田县饴产业加工设备采购项目	新建	2022.01-2022.12	于田县工业园区易地搬迁安置点	采购电气化打饴机100台及相关配套设施	商工局	240		240.00	216.20	216.2								通过项目实施，促进饴产业多元化发展，提升产品质量	项目已完工
28	YT-2022-23	于田县阿热勒乡冷库建设项目	新建	2022.01-2022.03	阿热勒乡巴什也台巴什村	新建冷库2座，其中：80平方米冷库1座，高3.5米，配置20匹马力的空气压缩机1台及1.45米操作台；40平方米冷库1座，配置20匹马力的空气压缩机1台及1.45米操作台	阿热勒乡	100		100.00	89.93	89.93								通过项目实施，完善产业配套，提高产品附加值	项目已完工
29	YT-2022-25	于田县2022年中泰尼雅黑鸡养殖项目	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡斯也克村	总建筑面积5727.14平方米，其中：建设成品鸡散养鸡舍5085平方米，辅助用房340.38平方米，食品加工厂301.76，购置食品加工生产线设备并配套附属设施。配套室外给排水、消防、电力等设施。	斯也克乡	900		900.00	900.00	900								通过项目实施，可带动25名农户就业参与养殖，人均月工资不低于1500元，项目建成后，资产归村委会所有，增加村集体经济收入。	项目已完工
30	YT-2022-26	于田县多胎羊配种服务站建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇、先拜巴扎镇、科克亚乡、阿日希乡、兰干乡、斯也克乡、托格日尕孜乡、喀尔克乡、奥依托格拉克乡、英巴格乡	建设多胎羊配种服务站5座，，每座配种站包括消毒室，冷链储精室，采精室，饲料棚、青贮窖，堆沤池等相关附属配套设施	农业农村局	408.68		408.68	223.22	223.223904								为全乡农民提供羊、牛、驴配种站场所，提高畜牧繁殖率。	项目已完工
31	YT-2022-27	于田县工业园区新家园社区安置区就业创业基地建设项目	新建	2022.01-2022.12	工业园区易地搬迁安置点	新建7200平方米就业创业基地，配套相关附属配套设施	工业园区新家园社区	2200		2200.00	988.96	988.964074								通过项目实施，拓宽就业渠道，增加就业岗位，带动农户增加收入	项目已完工
32	YT-2022-28	于田县英巴格乡农牧业园区安置点设施农业大棚提升改造项目	新建	2022.01-2022.12	英巴格乡农牧园区易地搬迁安置点	对450座设施农业大棚提升改造，维护加固，电路改造等，配套卷帘机、保温被等相关设备	英巴格乡人民政府	380		380.00	348.17	348.167757								通过项目实施，对现有产业进行提升改造，完善产业设施，带动农户增加收入	项目已完工
33	YT-2022-30	于田县总水厂规范化建设项目	新建	2022.01-2022.12	兰干乡、科克亚乡、英巴格乡	新建总水厂仓库200平方米，消毒间50立方米及配套设施、东西部备用水源（兰干乡）建设消毒间25平方米及配套设施。科克亚乡水厂新建水质检测中心650平方米及其配套附属设施。英巴格乡新增供水管道7.8千米及附属设施。	水利局	1000		1000.00	989.08	989.076139								工程建成后,将巩固提升项目区饮水安全成果,提高供水保证率,促进项目区农村经济社会全面、协调可持续发展。	项目已完工

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
34	YT-2022-31	于田县阿羌乡农村生活基础设施项目	新建	2022.01-2022.12	阿羌乡	为阿羌乡10个村修建垃圾中转站	阿羌乡	110		110.00	110.00		110.00							通过项目实施，对生活垃圾进行收集处理，改善生产生活条件	项目已完工
35	YT-2022-32	于田县科克亚乡艾格来村新农村建设渠道改造项目	新建	2022.01-2022.12	科克亚乡艾格来村	修建防渗渠1.719公里，设计流量0.3m³/s，控制灌溉面积210亩。	水利局	157		157.00	157.00		157.00							通过项目实施，进一步完善基础设施，控制灌溉面积，提升水资源利用率	项目已完工
36	YT-2022-33	于田县克里雅河阿热勒乡至木尕拉镇段防洪工程（右岸）	新建	2022.01-2022.12	阿热勒乡、木尕拉镇	新建防洪堤1.1km。防洪标准10年一遇	水利局	525		525.00	525.00		525.00							确保河道两岸人民群众的生命财产安全	项目已完工
37	YT-2022-34	于田县阿日希乡希日开村小流域治理项目	新建	2022.01-2022.12	阿日希乡希日开村	计划修建防渗渠道7.1公里，设计流量0.5m³/s。	水利局	350		350.00	350.00		350.00							通过项目实施，进一步完善基础设施，控制灌溉面积，提升水资源利用率	项目已完工
38	YT-2022-35	于田县皮什盖河皮什盖村渠首下段防洪工程右岸（2+350~4+210防洪工程	新建	2022.01-2022.12	阿羌乡皮什盖村	新建防洪堤1.86km。防洪标准20年一遇	水利局	725		725.00	725.00		725.00							确保河道两岸人民群众的生命财产安全	项目已完工
39	YT-2022-36	于田县阿羌乡乌什开布隆村安置点河流综合治理项目	新建	2022.01-2022.12	阿羌乡乌什开布隆村	阿羌乡乌什开布隆村易地搬迁安置点河堤、护岸护坡等小型配套公益性基础设施项目2.5公里，解决乌什开布隆村易地搬迁安置点洪涝灾害	阿羌乡	700		700.00	700.00		700.00							确保河道两岸人民群众的生命财产安全	项目已完工
40	YT-2022-37	于田县皮什盖河皮什盖村渠首下段防洪工程右（0+800~2+350）防洪工程	新建	2022.01-2022.12	阿羌乡皮什盖村	新建防洪堤1.55km。防洪标准20年一遇	水利局	725		725.00	725.00		725.00							确保河道两岸人民群众的生命财产安全	项目已完工
41	YT-2022-41	小额信贷贴息资金	新建	2022.01-2022.12	于田县各乡镇	全县建档立卡系统户发展产业需要贷款，按银行基准利率进行贴息	乡村振兴局	6000		6000.00	5632.01	5632.009499								更好地发挥扶贫小额信贷在脱贫攻坚成果巩固同乡村振兴有效衔接中的作用，解决低收入户的产业 发展资金短缺问题，助力产业发展，促进低收入户增加收入。	项目已完工
42	YT-2022-43	2022年雨露计划	新建	2022.09-2022.11	于田县各乡镇	对2022年接受中等职业教育（含普通中专、成人中专、职业高中、技工院校）、高等职业教育的6278名建档立卡脱贫户、监测对象家庭子女按每个学生3000元/年的标准进行补助	教育局	1883.4		1883.40	1699.20	1699.2								通过项目实施，落实职业技能鉴定补贴政策，加大对贫困家庭学生的补贴力度。增加建档立卡学生的家庭收入，缓解学生家庭经济压力，提高人口素质。	项目已完工
43	YT-2022-44	于田县乡村道路管护员补助项目	新建	2022.01-2022.12	于田县各乡镇	全县19个乡镇，选聘1000名养护人员，负责全县农村公路的日常养护工作，养护人员每人工资为：1000元/月	交通局	1200		1200.00	1200.00						1200			增加就业岗位，增加贫困户收入	项目已完工

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
44	YT-2022-46	于田县阿热勒渡槽改造工程	新建	2022.01-2022.12	阿热勒乡	渡槽拆除重建240米、流量2.5m³/s，维修加固渡槽墩34座。	水利局	780		600.00	520.00	520								确保阿热勒乡灌溉保障，提高水利用系数	在建
45	YT-2022-48	于田县木尕拉镇友谊村附属配套设施建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇友谊村	地面硬化9700平方米； 给水管：De400管286m，De350管452m，De200管753m，De200管938m，De50管249m； 排水管：De300管1911米，De400管1443m；	木尕拉镇	398.5		398.5	398.50	93.59568				193			111.90432	通过项目实施，进一步完善村级急促设施，建设污水管网，改造村容村貌	项目已完工
46	YT-2022-49	于田县木尕拉镇友谊村天然气管网配套设施建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇友谊村	天然气工程：PE管PE80聚乙烯De160245m，无缝钢管(架空)DN100管640m，无缝钢管(架空)DN80管283m，无缝钢管(立管)DN25管1050m，DN15(DN21.3x3.5)无缝钢管652m	木尕拉镇	112		112	86.09	86.09								通过项目实施，完成天然气管网入户通畅，完善村级基础设施建设	项目已完工
47	YT-2022-50	于田县木尕拉镇古再村给排水附属配套设施建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇古再村	建设DN400供水管道1400米，排水管道2600米，地面硬化25500平方米，沥青路面7000平方米，天然气管道1964米	住建局	614		614.00	614.00	614								通过项目实施，进一步完善村级急促设施，建设午睡管网，改造村容村貌	项目已完工
48	YT-2022-51	于田县公益性岗位开发项目	新建	2022.01-2022.12	各乡镇	开发公益性岗位2794个，安置2767名脱贫劳动力（含监测帮扶对象）就业，其中：2567名公岗按照每人每月补助1540元，共需资金4743.816万元；227名公岗按照每人每月补助1000元，共需资金272.4万元。	教育局、政法委、妇联	5016.22		5016.22	4438.76	4438.76								通过项目实施，开房公益性岗位，带动农户就业，增加农户收入	项目已完工
49	YT-2022-52	于田县易地搬迁安置点高标准温室大棚建设项目	新建	2022.01-2022.12	于田县工业园区易地搬迁安置点	新建高标准温室大棚20座及相关附属配套设施，单座建设面积1009平方米（长100米*宽10米；耳房长3米*宽3米），总建筑面积20180平方米，地上一层，钢结构，购置水肥一体化设备并配套室外给水及电力等设施	农业农村局	980		980	776.05			776.05						通过项目实施，发展设施农业，带动农户发展种植业，增加收入	项目已完工
50	YT-2022-73	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-人居环境整治项目	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	用于农户的厨房、卫生间进行改造，庭院硬化，修建围墙、外立面粉刷等。	斯也克乡	391.7		391.7	391.70			391.7						通过项目实施，进一步提升村容村貌，改善农村人居环境	项目已完工
51	YT-2022-74	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-人居环境整治项目	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	对172户农户的卫生间、厨房、围墙及室外墙体进行改造，户均1.15万。	托格日尕孜乡	198.3		198.3	198.30			198.3						通过项目实施，进一步提升村容村貌，改善农村人居环境	项目已完工
52	YT-2022-75	困难群众饮用低氟边销茶项目	新建	2022.01-2022.12	于田县	投入资金44.95万元，对全县2666户建档立卡脱贫不稳定户和4774户一般边缘易致贫户，共计7440户困难群众采购发放低氟边销茶，每户2公斤，每斤30.21元。	民宗委	45		44.95	44.95			44.95						通过项目实施，肠道农户健康饮茶	项目已完工
53	YT-2022-76	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	新建排水管道总长度15635米，其中新建管径d100管道长4760m，d200管道长3215m，d300管道长7660m，检查井317座，穿越灌渠16处，道路拆除及恢复828m²。	托格日尕孜乡	650		500.00	500.00								500.00	通过项目实施，进一步完善村级急促设施，建设污水管网，改造村容村貌	项目已完工

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
54	YT-2022-77	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-农村污水治理工程	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	新建排水管道总长度14196米，其中新建管径d100管道长3240m，d200管道长2716m，d300管道长4424m，d400管道长3816m，检查井337座，穿越灌渠15处，道路拆除及恢复730m2。	斯也克乡	650		500.00	500.00							500.00	通过项目实施，进一步完善村级急促设施，建设污水管网，改造村容村貌	项目已完工	
55	YT-2022-78	于田县托格日尕孜乡托格日尕孜村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网	新建	2022.01-2022.12	托格日尕孜乡托格日尕孜村	新建埋地中压管道总长度 5.89km， 其中新建 径 de160 管道长 3.1km ， de110 管道长 0.69km ， de63 管道长 2.1km，低压架空管道21.73km，道路拆除及恢复3150m2，定向钻穿越5处长度120米；人工穿越水渠48米（含绿化围栏拆除、恢复）。	托格日尕孜乡	650		500.00	500.00							500.00	通过项目实施，完成天然气管网入户通畅，完善村级基础设施建设	项目已完工	
56	YT-2022-79	于田县斯也克乡克提其村乡村振兴示范村建设项目-天然气管网	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡克提其村	新建埋地中压管道总长度 4.63km， 其中新建管径 de200 管道长 1.68km ， de110 管道长 0.8km ， de63 管道长 2.15km，低压架空管道17.22km，道路拆除及恢复5400m2，定向钻穿越10处长度240米；人工穿越水渠80米（含绿化围栏拆除、恢复）。	斯也克乡	650		500.00	500.00							500.00	通过项目实施，完成天然气管网入户通畅，完善村级基础设施建设	项目已完工	
57	YT-2022-80	于田县乡村振兴基础设施配套建设项目	新建	2022.01-2022.12	先拜巴扎镇、托格日尕孜乡、英巴格乡	1、电力设施：包括变压器9台，低压配置柜2台，动力电缆3230米，弱电线路77000米，低压电缆900米，控制电缆900米，铜芯电缆5800米。 2、供暖设备：包括电锅炉（240KW）10台、电锅炉（200KW）1台、电锅炉（300KW）6台、电锅炉（390KW）1台、电锅炉（720KW）1台。 3、消防设备：玻璃钢化粪池37座（30m3/座）、增压泵76台、电缆1378米、保温夹芯门11017m2、防火涂料1120吨。	商工局	2300		2300	988.38	578					410		通过项目实施，完善车间配套设施，提高企业产能，增加就业岗位	项目已完工	
58	YT-2022-81	欠发达国有牧场巩固提升任务	新建	2022.01-2022.12	阿羌乡	拟改造实验室100平方米，新建实验室走廊73.98平方米，11公里土巴路铺石子	昆仑种羊场	133		133.00	133.00					133.00			进一步完善国有牧场基础设施配套	项目已完工	
59	YT-2022-82	于田县希吾勒乡库其喀其巴格村乡村旅游基础设施配套建设项目	新建	2022.01-2022.12	希吾勒乡库其喀其巴格村、达西库勒村	新建特色生态民宿5个，配套建设室外电气、给排水、污水处理设施	文旅局	380		380	380.00							380	通过项目实施，发展旅游产业，增加就业岗位，带动农户增收	项目已完工	
60	YT-2022-83	于田县木尕拉镇友谊村葡萄架建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇友谊村	新建葡萄架830米，其中：北侧木质葡萄架230米，南侧木质葡萄架600米。	木尕拉镇	58		58	58.24							58	通过项目实施，发展产业增加农户收入	项目已完工	
61	YT-2022-84	于田县木尕拉镇古再村、阿克依来克村基础设施配套建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇古再村、阿克依来克村	排水工程管道总长度4712米，污水井377座，其中：DN300管线3015米，DN110管线1697米；给水管道总长度1696米，给水井38座，消火栓井16座，其中：DN200管线1525米，DN100管线171米；电力管线总长度8004米，电力井124座，箱变4座	木尕拉镇	743.79		743.79	649.69							649.69	通过项目实施，进一步完善村级急促设施，建设污水管网，改造村容村貌	新下达资金项目，目前正在建设	
62	YT-2022-85	于田县工业园区易地搬迁安置点培训基地附属配套设施建设项目	新建	2022.01-2022.12	工业园区易地搬迁安置点	非水管网1350米，地面硬化12658.64平方米及电力、消防、供暖设施	住建局	1100		1100	1100.00						1100		通过项目实施，进一步完善安置点配套设施，增加就业岗位	项目已完工	

于田县2022年脱贫攻坚成果巩固项目计划完成情况表

项目序号	项目库编号	项目名称	建设性质（新建、续建、改扩建）	建设起至期限	建设地点	建设任务	县市责任单位	政府投资（衔接资金）												简要绩效目标	项目完成情况
								项目总投资合计	截至2021年年底前已安排使用资金	2022年申请资金	2022年到位资金安排计划										
												中央衔接补助资金	以工代赈资金	少数民族发展资金	国有林场资金	国有牧场资金	自治区衔接补助资金	其它涉农整合资金	地方政府债券资金		
63	YT-2022-86	先拜巴扎镇乔克拉村庭院综合改造建设项	新建	2022.01-2022.12	先拜巴扎镇乔克拉村	乔克拉村120万元，用于庭院综合改造建设，主要用于66户农户的庭院改造、拱棚建设、羊圈建设及改造、庭院土地平整、葡萄架搭建，高标准的三区分离，人居环境整治等。其中建设棚圈7座、拱棚49座、葡萄架1653米、土地平整50091平方米。	先拜巴扎镇	120		120.00	120.00						120			通过项目实施，在农户庭院内发展庭院经济，增加农户收入	新下达资金项目，目前正在建设
64	YT-2022-87	于田县也克乡黑鸡养殖配套建设项目	新建	2022.01-2022.12	斯也克乡斯也克村	对斯也克乡斯也克村黑鸡养殖场5个养殖棚进行改造，增设排水沟、通风窗、遮阳棚（含水线、水箱）、折叠门等设施；完善配套的排碱渠桥梁、隔离通道、地面硬化、化粪池等工程；及水线、料线、养殖网床、围栏、抽污车、备用电源等设施设备购置安装	斯也克乡	242.59		242.59	219.28						219.28			通过项目实施，可带动农户就业参与养殖，资产归村委会所有，增加村集体经济收入。	新下达资金项目，目前正在建设
65	YT-2022-88	于田县托格日朶孜乡喀日巴格村壮大村集体经济建设项目	新建	2022.01-2022.12	托格日朶孜乡喀日巴格村	建设门面房29间，门面房总长104.4米，宽14.4米，总建筑面积3220平方米，其中一层商铺16间，二层商铺13间。	托格日朶孜乡	850.00		850.00	680.00						680.00			通过项目实施，通过租赁方式获取收益用于壮大村集体经济	新下达资金项目，目前正在建设
66	YT-2022-89	和田地区于田县木尕拉镇、阿热勒乡排水管网建设项目	新建	2022.01-2022.12	木尕拉镇、阿热勒乡	新建DN800排水管网长度7.9千米，新建DN400排水管网长度2.23千米，新建污水提升泵站两座及其他附属配套设施	住建局	2200.00		2200.00	1432.72						1432.72			通过项目实施，完善村级基础设施，加大农村污水治理，改善村容村貌	新下达资金项目，目前正在建设